

MEC/SETEC  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>	
<b>Obra:</b> Rede Elétrica para Recebimento das Salas Modulares	
<b>Cliente:</b> Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	

ITEM	30 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%
1. PROJETOS	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 4.379,01	100,00%	4.379,01	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.774,50	100,00%	7.774,50	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%
8. ESQUADRIAS	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
9. COBERTURA	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.016,74	100,00%	34.016,74	100,00%
11. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
15. REVESTIMENTOS	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
16. VIDROS	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
17. PINTURA	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
20. EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
22. FORRO	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
23. AR CONDICIONADO	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
24. PISO	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
25. INSTALAÇÕES ESPECIAIS (Som, alarme, CFTV, dentre outros)	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 46.170,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.170,25</b>	<b>100,00%</b>